

工 事 工 程 表

工事名	マリナタウン・リベラガーデンC棟 共用給水枝管更新・系統弁新設工事	工期	着工 令和3年2月17日	施工管理	株式会社大和ライフネクスト	承認	杉原	作成者	大楠
場所	福岡県福岡市西区愛宕浜2丁目3-3 リベラガーデンセントラルウエスト		竣工 令和3年3月10日		株式会社SYSKEN				

月	日・曜日	2月														3月																			
		8月	9月	10月	11月	12月	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日
工 程		全館断水																																	
着工準備		全館断水																																	
機材搬入・設置		全館断水																																	
館内養生		全館断水																																	
棟別バルブ作動確認		全館断水																																	
系統別バルブ更新工事		全館断水																																	
配管更新準備工		全館断水																																	
メーター廻り配管更新(9:00~18:00断水)		全館断水																																	
101・102・201・202・301・302・401・402		全館断水																																	
501・502・601・602・701・702・801		全館断水																																	
103・104・203・204・303・304・403・404		全館断水																																	
503・504・603・604・703・704・802・803		全館断水																																	
901・902・1001・1002・1101・1102・1201		全館断水																																	
105・106・205・206・305・306・405・406		全館断水																																	
505・506・605・606・705・706・804・805		全館断水																																	
903・904・1003・1004・1103・1104・1202		全館断水																																	
107・108・207・208・307・308・407・408		全館断水																																	
507・508・607・608・707・708・806・807		全館断水																																	
905・906・1005		全館断水																																	
109・209・210・309・310・409・410		全館断水																																	
509・510・609・610・709・710・808		全館断水																																	
保温復旧		全館断水																																	
更新予備日		全館断水																																	
機材搬出・場内清掃		全館断水																																	

備 考

2月8日(月)・22日(月)は全館断水(9:00~17:00) 状況によっては時間は変動いたします。

2月25日(木)~3月3日(水)の作業の際は系統断水(9:00~18:00)となります。※毎日実施ではありません。

※系統断水は各部屋期間内で1日の断水日が発生します。(例:101号室の場合→2月25日(木)、505号室の場合→3月3日(水))